



MUNICIPALIDAD
DISTRITAL CACHACHI

GERENCIA
MUNICIPAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2022-MDC/GM

Cachachi, 10 de enero del 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI:

VISTO: El INFORME N° 216-2021-GI-MDC/AMA, de fecha 30 de diciembre del 2021 (25 folios), presentado por el Ing. Robinson Iudin Avalos Gonzales, Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la Gerencia de Infraestructura y OPINIÓN LEGAL N° 002-2022-MDC/OAJ, de fecha 06 de enero del 2022, en cuanto a la Ampliación de Plazo N° 01 de la Inversión IRI “RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 82867 EN EL CASERÍO DE COCHAS, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, con Código Único de Inversión N° 138929 (Código INFOBRAS N° 138929), y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 y en concordancia con el Artículo del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, el segundo párrafo del artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que la autonomía que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que mediante el Artículo 85° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que Aprueban el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, y modificatorias, en cuanto a los causales de ampliación de plazo y procedimiento establece “85.1 El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 85.2 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2022-MDC/GM**

Que mediante INFORME N° 14-2021-CLCT/RO-CC de fecha 22 de diciembre del 2021, el ingeniero Concepción Leoncio Castañeda Torres, con Registro CIP N° 81967 – Residente de Obra del CONSORCIO CACHACHI, debidamente representada por Hortensia Marceliano De La Cruz, solicita tramitar Ampliación de Plazo de Obra N° 01 de la Obra "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 82867 EN EL CASERÍO DE COCHAS, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", por causales no atribuibles a la contrata, como son las constantes e intensas lluvias en la zona, por un periodo de 30 días calendarios;

Que según CARTA N° 018-2021-TOLG-SO-RRTV, de fecha de ingreso 22 de diciembre del 2021, el ingeniero Richard Rene Tolentino Vejarano, con Registro CIP N° 78401 – Jefe de Supervisión, solicita Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra, quién además aprueba y da Conformidad a la solitud del Residente;

Que, según INFORME N° 216-2021-MDC/USLO/RIAG, de fecha 30 de diciembre del 2021, el ingeniero Robinson Iudin Avalos Gonzalez – Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la Gerencia de Infraestructura, hace llegar la Opinión sobre la Ampliación de Plazo N° 01 de la inversión IRI RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 82867 EN EL CASERÍO DE COCHAS, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con Código Único de Inversión N° 2500792 y Código Infobras N° 138929, concluyendo que "la supervisora ni el Residente de Obra precisan en los asientos de cuaderno de obra la hora de suspensión de actividades, solo indican presencia de lluvias, por lo que la Ampliación de Plazo Parcial N° 01, se considera NO PROCEDENTE", teniendo en cuenta demás las siguientes precisiones:

Presupuesto Contratado	: S/ 3,292,928.99 (Contrato N° 069-2021-MDC/ULSG)
Adicional de Obra N° 01	: S/ 575,665.18
Deductivo de Obra N° 01	: S/ 588,573.01
Plazo de Ejecución Contractual	: 150 días calendario
Sistema de Contratación	: A suma alzada
Fecha de Entrega de Terreno	: 09 de julio del 2021
Fecha de inicio de Obra	: 10 de julio del 2021
Fecha de Término Contractual de obra:	06 de diciembre del 2021
Inicio de suspensión de plazo	: 23 de julio del 2021
Reinicio plazo contractual	: 20 de noviembre del 2021
Nueva fecha de término	: 05 de marzo del 2022
Suspensión de plazo	: Desde el 14 de diciembre del 2021 (Acta de Suspensión N° 02)
Contratista	: CONSORCIO CACHACHI (Conformado por INVERSIONES & CONSTRUCCIONES JUANCITO S.A.C con RUC N° 20477572236 y TRANSPORTES E INVERSIONES RAMOS EIRL con RUC N° 20481937907), Representante Común señora Hortensia Marceliano De La Cruz
Ingeniero Residente	: Ing. Concepción Leoncio Castañeda Torres
Supervisión de Obra	: LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO, con RUC N° 10181885934
Jefe Supervisión	: Ing. Richard Rene Tolentino Vejarano
Adelanto Directo	: S/ 0.00
Adelanto para Materiales	: S/ 0.00

Que, según OPINIÓN LEGAL N° 002-2022-MDC/OAJ, de fecha 06 de enero del 2022, el Abg. Esteban Miguel Silva Vásquez emite Opinión Legal "IMPROCEDENTE sobre la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2022-MDC/GM

dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valore los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”;

Que mediante el Artículo 86° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que Aprueban el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, en cuanto a los Efectos de la modificación del plazo contractual establece “86.1 Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y los gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. Los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados y formar parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso. Los gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso. Como parte de los sustentos se requiere detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo. 86.2 En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de ejecución contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación final del contrato. 86.3 En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal”;



MUNICIPALIDAD
DISTRITAL CACHACHI

GERENCIA
MUNICIPAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2022-MDC/GM

01 DE LA IRI: RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 82867 EN EL CASERÍO DE COCHAS, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con Código Único de Inversión N° 2500792 y Código INFOBRAS N° 138929, presentado por el Ing. Richard Rene Tolentino Vejarano – Jefe de Supervisión, ello debido a que ni la Supervisora ni el Residente de Obra precisan en los asientos de cuaderno de obra la hora de suspensión y reinicio de actividades, además de que ni el supervisor, ni el residente de obra presenta cuadro de cuantificación de ampliación de plazo por factores climáticos, vulnerando lo prescrito en el Artículo 85° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificada mediante Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, Decreto Supremo N° 155-2019-PCM, Decreto Supremo N° 108-2020-PCM”;

Estando a los considerandos expuestos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30556, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias; con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planificación y Presupuesto, Sub Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Infraestructura, por la competencia transferida mediante Resolución de Alcaldía N° 183-2019-MDC/A de fecha 17 de junio del 2019, y por las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. – DECLARAR IMPROCEDENTE la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 de la inversión IRI “RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 82867 EN EL CASERÍO DE COCHAS, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, con Código Único de Inversión N° 2500792 y Código Infobras N° 138929, **solicitada por 30 (treinta) días calendario**, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo. - AUTORIZAR a la Gerencia de Infraestructura el cumplimiento del presente acto administrativo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional la publicación la publicación en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Cachachi (www.municachachi.gob.pe).

Artículo Cuarto. - NOTIFICAR el presente acto administrativo a órganos estructurados de la Municipalidad Distrital Cachachi para su cumplimiento y fines correspondientes.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese

Distribución:

- 1 - Archivo
- 2 - OPP
- 3 - GEI
- 4 -UEO
- 5-USLO
- 6-II



Municipalidad Distrital Cachachi
Dña. Juan Bautista Romero Esteban
Gerente Municipal